

**Проектирование и строительство в ЦАО**

№ п.п.	М/М	ОКРУГ	АДРЕС СТРОИТЕЛЬСТВА, НАИМЕНОВАНИЕ,	ЗАКАЗЧИК		ГЕНПОДРЯДЧИК	СОСТОЯНИЕ ПЛОЩАДКИ	ВЫПОЛНЕНО ЗАКАЗЧИКОМ		ВЫПОЛНЕНО ГЕНПОДРЯДЧИКОМ	Закладка камня	ПНР			СМР		
				ПРОЕКТИРОВЩИК	УРиРУО			ВЫПОЛНЕНО ГПРОЕКТИРОВЩИКОМ	РАЗРАБОТКА ПСД			ПЕРЕДАЧА В МГЭ	ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧ	ВЫХОД НА ПЛОЩА	ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВО	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИ	
1	510	ЦАО	ул. Международная, вл. 21	УРиРУО	Моспромпроект(маст.3)	КС-231-СГ	Свободна	СГП согласован	РД на "Котлован" передадут 08.06. на "0"-14.06.	поставлен забор	13.06.09 в 10:00	30.06.2009	30.06.2009	30.07.2009	15.06.2009	20.09.2009	15.12.2009
2	240	ЦАО	ул. Международная, вл. 23-25	УРиРУО	Моспромпроект(маст.3)	КС-231-СГ	Свободна	СГП согласован	РД на "0" передадут 08.06.	поставлен забор	13.06.09 в 10:01	30.06.2009	30.06.2009	27.08.2009	15.06.2009	20.09.2009	15.12.2009
3	350	ЦАО	ул. Международная, вл. 27	УРиРУО	Моспромпроект(маст.3)	КС-231-СГ	Свободна	СГП согласован	РД на "0" передадут 08.06.		13.06.09 в 10:02	30.06.2009	30.06.2009	27.08.2009	15.06.2009	20.09.2009	15.12.2009
4	435	ЦАО	ул. Международная, вл. 31	УРиРУО	Моспромпроект(маст.3)	КС-231-СГ	25.05. направлено письмо ГОУ ДОСН ДДС (спортивная школа) о необходимости в 2-х недельный срок демонтировать ангары	СГП не согласован с Префектурой	РД на "0" передадут 08.06.		13.06.09 в 10:03	30.06.2009	30.06.2009	27.08.2009	15.06.2009	20.09.2009	15.12.2009
5	250	ЦАО	Летниковская ул., вл.20	УРиРУО	Моспроект-2	Ресурсы-Прим	нет физической возможности переноса инж. Сетей				13.06.09 в 10:00	30.06.2009	30.06.2009	27.08.2009	15.06.2009	20.09.2009	15.12.2009
6	130	ЦАО	1-й Новый пер., вл.18	УРиРУО	Моспроект-2	Ресурсы-Прим	Свободна, по территории проходит теплотрасса, канализ., кабели				13.06.09 в 10:00	30.06.2009	30.06.2009	27.08.2009	15.06.2009	20.09.2009	15.12.2009
7	54	ЦАО	Ботанический пер., вл.10	УРиРУО	"Проектный Альянс"	"Проектный Альянс"	Свободна, по инициативе ЖСК "Архитектурный"				13.06.09 в 10:00	30.06.2009	30.06.2009	27.08.2009	15.06.2009	20.09.2009	15.12.2009

Отметить сообщение заказчика, проектной и подрядной организации о том что работы приостановлены до решения вопроса финансирования

1 969 м/м Общее кол-во м/м ЦАО в 2009г.